

## Leistungsbeschreibung

- 1a) ..... qm Ziegel-Einhängedecke Typ ..... bestehend aus Ziegelträgern und statisch teilweise mitwirkenden Einhängeziegeln nach DIN 4160 incl. prüffähigem Tragfähigkeitsnachweis und Verlegeplan für Expositionsklasse XC..... frei Bau liefern.  
Deckenstützweite bis ..... m  
Nutzlast ..... kN/qm (mit / ohne Berücksichtigung leichter Trennwände)  
Deckendicke ohne Aufbeton ..... cm  
Aufbetondicke ..... cm  
einschließlich/ohne Abladen, ohne Aufbeton
- 1b) ..... qm Ziegel-Einhängedecke Typ ..... bestehend aus Gitterträgern und statisch mitwirkenden Einhängeziegeln nach DIN 4159 incl. prüffähigem Tragfähigkeitsnachweis und Verlegeplan für Expositionsklasse XC.... frei Bau liefern.  
Deckenstützweite bis ..... m  
Nutzlast ..... kN/qm (mit / ohne Berücksichtigung leichter Trennwände)  
Deckendicke ohne Aufbeton ..... cm  
Aufbetondicke ..... cm  
einschließlich/ohne Abladen, ohne Aufbeton
- 2)..... qm Ziegeldecke nach Pos. 1 gemäß Verlegeplan auf vorbereiteten Auflagern fachgerecht verlegen. Evtl. erforderliche Montagejoche und Zwischenunterstützungen sind im Einheitspreis zu berücksichtigen
- 3) ..... qm Zulage zu Pos. 1 für Bereiche mit Flachziegeln/Querrippenziegel
- 4)..... m Zulage für zusätzlich notwendige Ziegelträger
- 5) ..... m<sup>3</sup> Vergussbeton C....., F3, 8mm liefern, einbringen und verdichten
- 6) ..... kg Zulagebewehrung (in Ringanker, Querrippen, Aufbeton) BST 500 S+M nach Verlegeplan liefern und verlegen
- 7) ..... m Isokorb Typ ..... liefern und einbauen
- 8) ..... kg Bewehrungskörbe liefern und einbauen
- 9) Tragfähigkeitsnachweis für ergänzende Bauteile wie Balkone, Kniestöcke/Drempel, Unter- und Überzüge prüffähig aufstellen
- Zusätzlich bei Sanierung:
- 10) ..... Zulage zum Verlegen der Ziegeldecken gem. Pos. 2a).  
Herstellen von Auflagernischen ca. 20 x 20 x 20 cm in vorhandenen Mauerwerkswänden und das ebene Abgleichen mit Mörtel.  
In diese Position fallen auch Auflagertaschen in parallel zur Deckenspannrichtung verlaufenden Bestandswänden für erforderliche Querbewehrungen. Der Abbruch und die Beseitigung evtl. vorhandener Deckenkonstruktionen werden in gesonderter Position vergütet bzw. bauseits erbracht.